

监 理 日 志

工程名称: 永明月巴田 39.6MW 光伏发电项目

日期	2018 年 04 月 16 日 星期一	气候	小雨	气温	16 ~ 27℃
监理人员动态:	1 人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	27 人				
施工机械动态:	1 台铲车.				
施工进度情况	1. 4 人整理材料. 2. 12 人安装支架 3. 铲车转运组件、工具.				
检查发现的问题	1. 下雨天施工注意安全.				
处理措施、意见、结果	1. 加强安全培训.				
协调内容或其他	无				
记录人	李维	总监签阅	李维		