

监 理 日 志

工程名称: 来阳月巴目 3916 MW 光伏发电项目.

日期	2018年04月20日 星期五	气候	阴 小 雨	气温	23 ~ 28℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 1. L63. 20根 2. 6X60 128根 3. 50X5 236根.			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	2台铲车.				
施工进度情况	1. 上午相关材料转运. 2. 卸货. 3. 下午下雨无法施工.				
检查发现的问题	1. 施工方材料合格证明没有				
处理措施、意见、结果	2. 补全相关资料.				
协调内容或其他	1. 由监理、建设单位共同处理施工方材料问题. 在相关手续、合格证未提供前不予验收.				
记录人	李 坤	总监签阅	李 维 军		