

监 理 日 志

工程名称: 永阳雅田 39.6MWP 光伏发电项目

日期	2018年04月21日 星期六	气候	多云	气温	23~31℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	21人				
施工机械动态:	1台挖机				
施工进度情况	1. 1#地块清表. 2. 1#井安装支架. 3. 6#相关组件、支架等搬运.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 1#地块清表. 受当地恶霸围攻. 已经联系当地公安系统处理				
记录人	李维军	总监签阅	李维军		