

监 理 日 志

工程名称: 来阳 湘巴因 39.6 MW 光伏发电项目		日期	2019 年 04 月 22 日 星期一	气候	降雨	气温	23~29℃
监理单位动态:		1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:		23人					
施工机械动态:		1台电焊机					
施工进度情况	1. 上午下雨巡视现场. 2. 下午 10 人安装 19 号支架. 3. 19. 20 号箱变基础浇筑. 4. 接地扁铁焊接.						
检查发现的问题	1. 19 号箱变位置不符. 影响 1 组光伏阵列.						
处理措施、意见、结果	1. 在后期施工后补建 1 组						
协调内容或其他	无.						
记录人	李维甲		总监签阅		李维甲		