

监 理 日 志

工程名称: 永阴1#旧39.6MW光伏发电项目

日期	2018年04月29日 星期六	气候	多云	气温	24~30℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	23人				
施工机械动态:	1台打孔机				
施工进度情况	1. 组件、支架安装完成 13组 2. 放点 213个, 3. 打桩孔 80个 (可开站时前)				
检查发现的问题	1. 个别桩孔深度不够.				
处理措施、意见、结果	1. 重新加深, 直至设计深度.				
协调内容或其他	E				
记录人	李维甲	总监签阅	李维甲		