

监 理 日 志

工程名称: 永明村31.6MW光伏电站		气候	阴有中雨	气温	23~28℃
日期	2018年08月29日 星期日				
监理单位动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况: 1. 无.		
施工方人员动态:	26人				
施工机械动态:	2台铲车.				
施工进度情况	1. 支架组5件, 安装完成. 16组. 2. 放点. 180个. 3. 打孔. 120个.				
检查发现的问题	1. 19中压, 组件有损坏.				
处理措施、意见、结果	1. 现场拍照 分清责任. 各组. 承担.				
协调内容或其他	无				
记录人	李维军		总监签阅	李维军	