

监 理 日 志

工程名称: 永阳洲田 39.6MW 光伏发电项目.

日期	2018 年 05 月 04 日 星期 五	气候	晴	气温	25 ~ 31℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	26人				
施工机械动态:	1台铲车.				
施工进度情况	1. 3人放 1x4 直流线. 2. 2人焊接地扁铁. 3. 电缆沟放线.				
检查发现的问题	1. 电缆沟开挖深度.				
处理措施、意见、结果	1. 农田 +1m. 其宽 70cm.				
协调内容或其他	无				
记录人	李冲	总监签阅	李维军		