

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 01 月 14 日

天气: 中雨

星期: 一

气温: 2~6℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 现场整改后验收	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武汉烽火富华电气有限公司	1.8 人整改 2.0 人散材料 0 台铲车辅助 3.0 人浇筑桩基础 0 个 4.0 台打桩机完成 0 孔 5.0 人焊接接地极 6.4 人对施工现场巡视
其 它 事 项	箱变低压侧空开跳闸回路有 110V 感应电压或串电不能顺利合闸; 8 条组串接线无电流、1 条组串组串反向、1 台逆变器空开线缆无法绝缘检测万用表检测通过送电半小时后空开跳闸烧损; 其它电缆埋线、孔洞、外壳过地、绝缘防护、清洁、标识后续待处理。	
本日现场监理人员		年 冲
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军