

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 01 月 17 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 2~8℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监理工作情况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 现场安装完成支架 0 组, 组件 0 组, 低压电缆接线, 并完成实验	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	武汉烽火富华电气有限公司	1.0 人安装支架与组件 2.0 人散材料 0 台铲车辅助 3.8 人电气接线, 低压电缆实验并记录 4.0 台打桩机完成 0 孔 5.0 人焊接接地极 6.4 人对施工现场巡视
其它事项	因为准备不充分并网推迟 1 天	
本日现场监理人员	年 冲	
记录人: 年 冲	总监理工程师: 李维军	