

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 01 月 18 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 4~10℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 现场新并网 0.2MWp.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	1.0 人安装支架与组件 2.7 人参加并网。 3.0 人浇筑桩基础 0 个 4.0 台打桩机完成 0 孔 5.2 人焊接接地极 6.4 人对施工现场巡视
其 它 事 项	湖南耒阳电站今日新增并网容量 0.24MW, 本月新增容量 0.87MW, 现并网容量 19.98MW, 上次有 0.2M 是 16 块一个组串的已改, 还有 3 个组串板子要年后加支架。	
本日现场监理人员		年 冲
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军