

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 01 月 23 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 4~10℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监 理 工 作 情 况	现场施工情况：检查相关区域，对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改，相关工程资料整理 现场新并网区域检查消缺，生活区安全检查。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武汉烽火富华电气有限公司	1.0 人安装支架与组件 2.7 人参加并网后整改消缺工作。 3.0 人浇筑桩基础 0 个 4.0 台打桩机完成 0 孔 5.2 人焊接接地极 6.4 人对施工现场巡视
其 它 事 项	湖南耒阳电站进行春节放假前安全检查工作。	
本日现场监理人员		年 冲
记录人:年 冲		总监理工程师:李维军