

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 02 月 27 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 3~12℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 年后组织施工、建设单位对现场检查。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	1.0 人安装支架与组件 2.6 人参加年后对现场检查。。 3.0 人浇筑桩基础 0 个 4.0 台打桩机完成 0 孔 5.0 人焊接接地极 6.4 人对施工现场巡视 7.外线开始施工, 4 人对塔材预组装
其 它 事 项	湖南耒阳电站进行现场检查, 现场大航廖总、张经理(张菊艳)到现场踏勘检查。	
本日现场监理人员		年 冲
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军