

监 理 日 记 ()

日期: 2019年 03月 13日

天气: 多云

星期: 三

气温: 8~17℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监理工作情况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 二期外线组立 12 号塔, 光伏区新建区域安装支架, 组件对应安装, 二期箱变施工。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	武汉烽火富华电气有限公司	1.14 人安装支架与组件 2.外线开始施工, 6 人对塔组立。 3.4 人浇筑桩基础 065 个 4.1 台打桩机完成 120 孔 5.0 人焊接接地极 6.4 人对施工现场巡视
其它事项	外线组立 1 2 号塔	
本日现场监理人员	年 冲	
记录人:年 冲	总监理工程师:李维军	