

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 16 日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 7~14℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 施工现场罗家湾区域桩基础施工, 12 区补装, 现场进行拉拔试验		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武汉烽火富华电气有限公司	1.24 人安装支架与组件 2.外线开始施工, 8 人对塔组立。 3.16 人浇筑桩基础 210 个 4.1 台打桩机完成 165 孔 5.0 人焊接接地极 6.4 人对施工现场巡视	
其 它 事 项	外线组立 5 号塔		
本日现场监理人员		年 冲	
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军	