

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 22 日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 12~24℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 施工现场罗家湾安装支架, 二期外线安装 3 号塔, 二期光伏区打孔, 电气施工、 新增区域开始放点		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	1.22 人安装支架与组件 2.外线开始施工, 12 人对塔组立。 3.0 人浇筑桩基础 0 个 4.1 台打桩机完成 0 孔 5.2 台装载机倒运材料 6.2 台挖掘机坪山	
其 它 事 项	外线 3 塔组立		
本日现场监理人员		年 冲	
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军	