

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019 年 03 月 25 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 16~26℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监 理 工 作 情 况	<p>现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 施工现场罗家湾施工安装支架, 二期外线 7/6/5 塔之间进行放线, 二期新增区域打孔浇筑装基础, 相关区域进行电气施工</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	<p>1.24 人安装支架与组件 2.外线开始施工, 12 人对塔组立。 3.12 人浇筑桩基础 185 个 4.1 台打桩机完成 175 孔 5.2 台装载机倒运材料 6.2 台挖掘机坪山</p>
其 它 事 项	外线放线	
本日现场监理人员		年 冲
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军