

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 27 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 18~27℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 施工现场罗家湾施工安装支架, 二期外线进行放线, 二期新增区域打孔浇筑装基础, 相关区域进行电气施工, 二期场内道路平整, 准备吊装箱变		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武汉烽火富华电气有限公司	1.36 人安装支架与组件 2.外线开始施工, 12 人对塔组立。 3.12 人浇筑桩基础 285 个 4.1 台打桩机完成 240 孔 5.2 台装载机倒运材料 6.2 台挖掘机坪山	
其 它 事 项	外线放线		
本日现场监理人员		年 冲	
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军	