

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 30 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 21~29℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 施工现场二期外线进行展放电缆施工, 制作电缆头子, 二期新增光伏区域电缆展放、电缆沟开挖, 相关电气试验	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武汉烽火富华电气有限公司	1.24 人安装支架与组件 2.外线开始施工, 12 人放电缆。 3.10 人 1 台打孔机完成 87 桩基础施工 4.11 人参与电气试验 5.4 人 2 台装载机散料
其 它 事 项	二期电气试验没有按照相关标准做, 存在安全隐患, 已经提示业主注意	
本日现场监理人员		年 冲
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军