

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019 年 04 月 04 日

天气: 大雨

星期: 四

气温: 12~23℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

<b>监 理 工 作 情 况</b>	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 施工现场二期光伏区安装支架、组件, 二期开始并网后消缺工作, 箱变整改好, 电缆沟回填。后续容量陆续增加	
<b>施 工 情 况</b>	<b>承 包 单 位</b>	<b>施 工 内 容 及 进 度</b>
	武汉烽火富华电气有限公司	1.0 人安装支架与组件 2.4 人 2 台挖掘机回填 3.0 人 0 台打孔机完成 0 桩基础施工 4.9 人参与电气施工
<b>其 它 事 项</b>	二期组件以及安装完, 现场没有剩余组件	
本日现场监理人员		年 冲
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军