

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 04 月 06 日

天气: 多云转晴

星期: 六

气温: 21~29℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 施工现场二期光伏区安装支架、组件, 二期安装支架、组件, 桩基础施工, 相关材料转运		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武汉烽火富华电气有限公司	1.21 人安装支架与组件 2.2 人 1 台装载机散料 3.箱变维修 4.1 台电焊机 2 人参与电气施工	
其 它 事 项	二期组件以及安装完, 现场没有剩余组件		
本日现场监理人员		年 冲	
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军	