

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019 年 04 月 10 日

天气: 暴雨

星期: 三

气温: 18~28℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

|                            |                                                                             |                                                       |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。<br/>对问题区域集中整改, 相关工程资料整理<br/>施工现场二期光伏区断货停工。</p> |                                                       |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                            | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                       |  |
|                            | 武<br>汉<br>烽<br>火<br>富<br>华<br>电<br>气<br>有<br>限<br>公<br>司                    | <p>1.0 人安装支架与组件<br/>2.现场 4 人参与排水, 在施工项目部准备相应的工程资料</p> |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>二期组件以及安装完, 现场没有剩余组件</p>                                                  |                                                       |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                             | 年 冲                                                   |  |
| 记录人: 年 冲                   |                                                                             | 总监理工程师: 李维军                                           |  |