

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 04 月 16 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 12~26℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 施工现场二期光伏区断货停工。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	1.3 人巡视现场 2.施工现场学习技术资料, 整理相关资料准备大航审计部门竣工审查	
其 它 事 项	二期组件以及安装完, 现场没有剩余组件		
本日现场监理人员		年 冲	
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军	