

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 01 月 14 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 7.2/12.6

工程名称: 永阳镇29.6MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	与业主去现场查看材料转运情况。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 一辆货车, 一辆挖机转运组件。 2. 一辆铲车, 30余人现场散料。
其 它 事 项	被村民阻止, 施工方出面协调。	
本日现场监理人员: 蔡志斌, 李冲, 赵维军		
记录人: 蔡志斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军