

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 15 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 5~16℃

工程名称: 永阳社区29.6MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 2#
1. 检查支架的安装情况, 由于部分桩基础前桩较短, 后桩需要切割.
 2. 组件开始试装, 由于地势较低, 还在讨论处理.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工人员
35人
管理人员
4人

2#地面支架安装完成前桩, 后桩.
部分横梁安装

其
它
事
项

本日现场监理人员

牟冲、蔡志斌、赵德金

记录人: 蔡志斌

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

李继军