

监 理 日 志 ()		
日期: 2017 年 6 月 19 日 星期: _____ 工程名称: 陕西宝利二期 50MWp 农业大棚光伏发电项目 天气: 多云 气温: 19-33℃		
监 理 工 作 情 况	① 现场质量、安全巡视检查。 ② 17区高压电缆头制作旁站。 ③ 13区电缆沟回填验收符合要求, 签点。 ④ 32区箱变钢筋绑扎验收合格。 ⑤ 41区箱变接地验收符合要求。 ⑥ 土地交付跟踪。	
施 工 情 况	施工单位 中清能 绿洲科 技股份 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 ① 14、15、3区场平。 ② 8区光伏电缆敷设。 ③ 1、4区箱变电缆制作。 ④ 32区箱变钢筋绑扎。 ⑤ 3区箱变基础浇筑, 41区接地施工。 ⑥ 42区大棚基础浇筑。 ⑦ 44区大棚基础浇筑。
其 它 事 项	总包4人, 分包5人, 施工人员50人 铲车4台, 搅拌机3台。 进场组件支架1车。	
本日现场监理人员: 张英豪、张建忠、叶永承、周利		
记录人: 周利 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张英豪		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

施工照片



高压电缆头制作旁站



基础开挖



大棚基础回填



大棚基础开挖



光伏电缆敷设

