

**监 理 日 志** ( )

日期: 2017年7月2日  
 星期: 10  
 工程名称: 陕西铜川二期50MWp光伏大棚光伏基地

天气: 晴  
 气温: 20-34℃

监 理 工 作 情 况	① 2#区质量安全巡检检查。 ② 2#区基础回填验收符合要求。				
施 工 情 况	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">施工单位</td> <td style="text-align: center;">施 工 内 容 及 进 度</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="padding: 5px;">           ① 3#区基础换填土, 2#区支模, 3#区回            填土。            ② 4#区基础开挖, 组件单线, 2#区电缆            敷设, 1#区电缆敷设。         </td> </tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		① 3#区基础换填土, 2#区支模, 3#区回 填土。 ② 4#区基础开挖, 组件单线, 2#区电缆 敷设, 1#区电缆敷设。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
	① 3#区基础换填土, 2#区支模, 3#区回 填土。 ② 4#区基础开挖, 组件单线, 2#区电缆 敷设, 1#区电缆敷设。				
其 它 事 项	总包4人, 分包5人 施工人员50人 铲车3台, 挖机3台。				
本日现场监理人员	张英豪 张建忠 叶硕 叶松				
记录人: 叶松	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠				

第五版本 江苏省住房和城乡建设厅监制

### A.0.2

施工照片



电缆敷设



基础开挖



汇流箱接线



灰土换填