

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 4 日 天气: 多云
 星期: 气温: 22-35℃
 工程名称: 张庄二期 张庄大棚光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- ①. 棚场质量安全巡检检查。
- ②. 工程检验资料签字。
- ③. 质量签点, 混凝土浇筑隐蔽验收。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中清能
绿洲科
技股份
有限公
司

- ①. 15、2区电缆沟回填, 2区组件线。
- ②. 4区大棚基础开挖, 14区电缆沟开挖。
- ③. 26-27区电缆沟回填。
- ④. 27、38区大棚基础浇筑。

其
它
事
项

总包4人、分包5人 管理人员50人
 挖掘机4台、铲车3台。
 棚架支架1车

本日现场监理人员

张黄豪 张健忠 叶磊 周书

记录人:

周书

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

张健忠

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工照片



电缆敷设



电缆沟回填



大棚基础浇筑



电缆沟开挖