

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 14 日 天气: 晴
 星期: 五 气温: 24-38℃
 工程名称: 张西村二期50MWp农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全巡检检查。现场标志标识和标语、标识、标识。要求施工单位整改。 ②. 现场浇筑前检查隐蔽验收。 ③. 浇筑现场旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	中清能 绿洲股 份有限 公司 ①. 5、14区大棚基础、垫层浇筑、基台浇筑。 ②. 4区汇流箱至逆变器电缆敷设。 ③. 9区组件接线桥架。 ④. 4区大棚基础开挖。 ⑤. 37、39区大棚基础回填、切平。
其 它 事 项	发包4人、分包5人 现场施工人员50人 挖机4台、铲车2台 进场组件2车	
本日现场监理人员: 张英豪、张建忠、叶石泉、周和山 记录人: 叶石泉 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工照片



电缆沟开挖



大棚基础浇筑



电缆敷设



基础回填