

监 理 日 志 ()		
日期: 2017 年 7 月 15 日		天气: 多云
星期: 二		气温: 21-33℃
工程名称: 陕西电网二期50MW光伏项目		
监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全巡视检查。 ②. 基础浇筑、接地网填前隐蔽验收。 ③. 大棚基础浇筑旁站。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中清能源 洲利长 股份有 限公司	①. 14.5区电缆沟铺砖(回填前) ②. 3.14区大棚基础浇筑。 ③. 37区场平. 27.29.大棚基础回填. 场平。 ④. 9区组件接地线连接. 15区环网接地施工。 ⑤. 9区. 4区大棚基础开挖。
其 它 事 项	总包4人 分包5人 施工人员50人。 吊车4台. 挖机2台. 吊车1台。 支架到场2车。	
本日现场监理人员		张英豪 张建忠 叶石泉 周利
记录人: 周利		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

第五版表 江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工照片



电缆沟开挖



大棚基础浇筑



电缆敷设



基础回填