

监 理 日 志 ()		
日期: 2017 年 07 月 16 日 星期: 日 工程名称: 张庄铜川二期 50MWp 农业大棚光伏发电项目 天气: 阴 气温: 21~31℃		
监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全巡视检查。 ②. 大棚浇筑前基础隐蔽验收。 ③. 大棚基础回填夯实检查符合要求。 ④. 环网接地隐蔽验收。	
施 工 情 况	施工单位: 中清能绿洲科技股份有限公 司	施 工 内 容 及 进 度 ①. 14区支架布米料, 14区电缆沟大开挖开挖, 3区大棚基础浇筑, 41区大棚基础定位, 21区大棚基础回填夯实, 35区棚基础开挖。 ②. 7区箱变变低压电缆少制作, 6区环网接地
其 它 事 项	总包4人, 分包5人 施工人员50人 铲车2台, 挖机3台	
本日现场监理人员: 张英豪 张建忠 叶石泉 叶石泉 记录人: 叶石泉 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠		

第五版 江苏省住房和城乡建设厅制

A.0.2

施工照片



电缆沟开挖



大棚基础浇筑



电缆敷设



基础回填



低压电缆头制作