

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 17 日 天气: 阴
 星期: 气温: 21~23℃
 工程名称: 张庄铜川二期50MW农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 现场质量、安全巡检检查。 ② 电缆沟开挖基础验收。 ③ 大棚基础浇筑前隐蔽验收。	
施 工 情 况	施工单位 中清能 绿洲科 技股份有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 ① 14区支架布料, 8区支架安装。 ② 4区逆变器电缆头制作, 27、9区电缆沟开挖。 ③ 41区大棚基础浇筑, 33区大棚基础开挖。 27区大棚基础回填、场平。
其 它 事 项	总包4人, 分包5人, 施工队员50人。 铲车3台, 挖机3台。 进场支架1车。	
本日现场监理人员: 张英豪, 张建忠, 叶石泉, 叶明 记录人: 叶明 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工照片



电缆沟开挖



支架安装



电缆敷设



大棚基础浇筑



电缆沟开挖



大棚基础开挖