

监 理 日 志 ()		
日期: 2017 年 7 月 18 日 星期: 二 天气: 多云 气温: 21~32℃ 工程名称: 陕西铜川二期50MWp农业大棚光伏项目		
监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全巡检. 现场个别作业人员未正确佩戴安全带. 穿工作服 (要求施工单位整改) ②. 大棚基础浇筑前隐蔽验收. ③. 基础回填验收符合要求.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中语能绿源科技股份有限公司	①. 15区电缆沟开挖. 6. 9区环网接地线. 14区电缆头制作安装. 31区电缆沟开挖. 电缆敷设. ②. 8区支架安装. 28区大棚基础回填. 场平. 37区大棚基础定位放线. 开挖. 场平. 5区支架. 组件安装.
其 它 事 项	总包4人. 分包5人 施工人员70人 (昨晚进场支架安装人员约30人) 搅拌机4台. 毛驴车1台. 进场支架1车.	
本日现场监理人员: 张英豪. 张建忠. 叶石泉. 叶石山.		
记录人: 叶石山 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张建忠		

A.0.2

施工照片



电缆沟开挖



支架安装



支架布料



大棚基础浇筑



电缆沟开挖



大棚基础开挖