

监 理 日 志 ()		
日期: 2017 年 7 月 19 日 星期: 三 工程名称: 陕西银川二期 50MW 渔光互补光伏项目 天气: 多云 气温: 24-34℃		
监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全巡视检查。 ②. 环网接地隐蔽验收。 ③. 大棚基础浇筑前隐蔽验收。	
施 工 情 况	施工单位 中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	施 工 内 容 及 进 度 ①. 8区、15区组件安装. 14、15区支架安装. 15区支架布料. ②. 1区光伏电缆敷设. 汇一逆电缆敷设. 14区环网接地施工. ③. 41区大棚基础浇筑. 38区大棚基础定位 放线.
其 它 事 项	总包4人, 分包5人. 施工人数80人 铲车2台. 挖机3台	
本日现场监理人员		张蒙蒙, 张建忠, 叶石泉, 田书山
记录人: 田书山		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

A.0.2

施工照片



电缆沟开挖



支架布料



组件安装



大棚基础浇筑



支架安装



基础开挖