

监 理 日 志 ()					
日期: 2017 年 07 月 22 日	天气: 晴				
星期: 六	气温: 22-34℃				
工程名称: 张西钢二期50MW农业大棚光伏项目					
监 理 工 作 情 况	①. 现场巡视, 质量安全检查. 要求现场人员防暑降温, 高处作业人员安全带. ②. 电缆沟回填隐蔽验收. ③. 回填换填夯实检测.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th> <th>施 工 内 容 及 进 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中清能绿洲科技股份有限公</td> <td> ①. 14、15区支架安装. ②. 5区电缆沟开挖, 铺砖. ③. 1区大棚基础回填, 切平. 4区切平. ④. 38区大棚基础换填土. </td> </tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中清能绿洲科技股份有限公	①. 14、15区支架安装. ②. 5区电缆沟开挖, 铺砖. ③. 1区大棚基础回填, 切平. 4区切平. ④. 38区大棚基础换填土.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中清能绿洲科技股份有限公	①. 14、15区支架安装. ②. 5区电缆沟开挖, 铺砖. ③. 1区大棚基础回填, 切平. 4区切平. ④. 38区大棚基础换填土.				
其 它 事 项	总包4人, 分包5人, 施工人员90人. 挖掘机3台, 铲车1台. 进场支架1车.				
本日现场监理人员: 张英豪, 张建忠, 叶石梁, 叶和					
记录人: 叶和	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠				

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工照片



电缆敷设



支架布料



组件安装



大棚基础浇筑



支架安装