

监 理 日 志 ()		
日期: 2017 年 07 月 25 日 星期: 二 天气: 多云 气温: 27-39℃ 工程名称: 苏美亚(苏州)二期50MWp农业大棚光伏发电项目		
监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全巡视检查。高温注意防暑, 同时要正确穿反光服。 ②. 集电浅、箱变及联合检查、验收。 ③. 大棚基础浇筑前隐蔽验收。	
施 工 情 况	施工单位 中清能 绿洲科 技股份有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 ①. 6、17、2区支架安装, 25、14、15区组 件安装。 ②. 5、区、32区场平、回填。 ③. 38、39区大棚基础浇筑。
其 它 事 项	总包4人, 分包5人 施工人员90人。 铲车2台, 挖机3台。	
本日现场监理人员: 张英豪, 张建忠, 叶石泉, 柯利		
记录人: 柯利 2 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅

A.0.2

施工照片



场平



支架布料



支架安装



大棚基础浇筑



组件安装