

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 07 月 31 日

天气: 晴  
气温: 21~30℃

星期: \_\_\_\_\_  
工程名称: 陕西铁川二期 50MWp 农光大棚二期发电项目

监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全巡视检查。(现场作业人员未穿反光服的较多. 通知施工单位作好安全教育和管理工作) ②. 支架进场外观质量验收. 符合要求. ③. 箱变通电前检查. ④. 配合上级部门对现场电器设备检查.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	中清能 绿洲科 技股份 有限公司	①. 14.6.28区组件安装. ②. 28.29.30区支架安装; ③. 5区支架敷设布料; ④. 15区光伏电缆敷设; ⑤. 30区切平 ⑥. 箱变整改. 复查.
其 它 事 项	总包4人. 分包5人. 施工人员100人 铲车1台. 挖机1台. 2辆支架到场卸车.	
本日现场监理人员		张英豪. 张建忠. 石泉. 周书山
记录人: 周书山		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制

## A.0.2

### 施工照片



组件安装



支架安装



电缆敷设

电缆沟开挖