

监 理 日 志 ( )					
日期: 2017 年 8 月 1 日	天气: 多云 气温: 21-30℃				
星期: 二	工程名称: 陕西铜川二期50MWp光伏大棚项目				
监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全专项检查。 ②. 合同业主总包、地方政府对未流转土地进行流转, 现场跟踪、见证。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th> <th>施 工 内 容 及 进 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中清能绿研科技股份有限公司</td> <td>                     ①. 6. 28. 29. 30 时架组件安装。                      ②. 15区光伏电缆敷设。                      ③. 27区大棚基础开挖。                      ④. 35. 38. 37. 39. 40 均平。                 </td> </tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中清能绿研科技股份有限公司	①. 6. 28. 29. 30 时架组件安装。 ②. 15区光伏电缆敷设。 ③. 27区大棚基础开挖。 ④. 35. 38. 37. 39. 40 均平。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中清能绿研科技股份有限公司	①. 6. 28. 29. 30 时架组件安装。 ②. 15区光伏电缆敷设。 ③. 27区大棚基础开挖。 ④. 35. 38. 37. 39. 40 均平。				
其 它 事 项	总包4人, 分包5人, 施工人员100人 铲车2台, 挖掘机2台。 进场支架2车。				
本日现场监理人员	张英豪, 张建忠, 叶磊, 叶磊				
记录人: 叶磊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠				
江苏省住房和城乡建设厅监制					

A.0.2

### 施工照片



组件安装



支架安装



电缆敷设



场平