

**监 理 日 志 ( )**

日期: 2017年08月04日      天气: 晴  
 星期: 五      气温: 21-36℃  
 工程名称: 陕西铜川二期50MWp农业大棚光伏项目

监 理 工 作 情 况	① 现场质量、安全巡视检查。 ② 电缆沟开挖后验槽。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公司	① 3.6.29.30.31.32区支架、组件安装。 ② 38.39区大棚基础开挖。 ③ 27区大棚基础回填、晒平。 ④ 30区电缆沟开挖、38.39晒平。 14区电缆沟开挖。
其 它 事 项	总包4人、分包5人 施工人员100人 挖机3台、铲车2台 支架到场1车。	
本日现场监理人员: 张英豪 张建忠 叶石泉 柯社		
记录人: 柯社      总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠		

第五版表      江苏省住房和城乡建设厅监制

施工照片



支架安装



组件安装



基坑开挖



场平

