

监 理 日 志 ()		
日期: 2017 年 8 月 8 日 星期: 二 天气: 晴 气温: 17-31℃ 工程名称: 张庄镇二期50MWp农业大棚光伏发电项目		
监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全巡视检查。(现场油污未遮盖措施, 曝晒存在安全隐患, 要求20分钟内整改完成) ②. 升压站和现场部分箱变检查, 跟踪整改。(带电前)。	
施 工 情 况	施工单位 中清能绿洲科技股份有限公司	施 工 内 容 及 进 度 ①. 17、14、4、3、1、11、区支架、组件安装。 ②. 4、5区电缆沟开挖。 ③. 14、11、4、3、5、等区域箱变带电前准备、排查。
其 它 事 项	总包4人、分包5人、现场施工人员和人。 现场支架2车。	
本日现场监理人员: 张映豪、张建忠、叶石泉、叶石		
记录人: 叶石 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠		

第五版表 江苏省住房和城乡建设厅监制

施工照片



支架转运



组件安装



支架安装