

监 理 日 志

日期: 2017年8月9日
 天气: 18-34°C
 星期: 三
 气温: 24°C
 工程名称: 江苏西电网二期50MWp光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全巡检检查。(支架安装个别杆件未清理干净, 有割工人未正确佩戴安全帽) ②. 通电线路检查, 全程跟踪检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	中清能 绿润科 技股份 有限公 司 ①. 17、11、20、31、38区支架, 组件安装。 ②. 32、30区箱变电缆敷设。 ③. 21、37区场平。 ④. 21区调频逆变器, 台阶砌筑, 20区台阶砌筑。	
其 它 事 项	总包4人 分包5人 施工人员100人 吊车2台, 挖机3台。 场地组件3车, 支架1车。	
本日现场监理人员: 张英豪, 张建忠, 叶石象, 梅山		
记录人: 梅山 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠		

第五版表 江苏省住房和城乡建设厅监制

施工照片



支架转运



组件安装



支架安装



场平