

监 理 日 志 ()

日期: 2017年8月10日
 星期: 10
 天气: 多云
 气温: 17-34℃

工程名称: 张西(铜川)二期50MW农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全巡检检查。(个别工人未正确穿反光服) ②. 逆变器调试跟踪。 ③. 接地网隐蔽验收。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	中清能 绿洲科 技股份 有限 公司	①. 20、17、4、43、27、30区支架、组件安装 ②. 23区箱变逆变器调试。 ③. 13区逆变器调试, 5区桥架、逆变器层施工。 ④. 36、38区场平, 27区布料, 8区接 地网人工开挖。
其 它 事 项	总包4人, 分包5人 施工人员100人。 绞车2台, 挖机2台。 进场组件2车, 支架1车。	
	本日现场监理人员	张英豪 张建忠 叶石泉 叶利平
	记录人: 叶利平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

第五版本 江苏省住房和城乡建设厅监制

施工照片



支架转运



组件安装



支架安装



场平