

监 理 日 志 ()					
日期: 2017 年 8 月 13 日 星期: 一 工程名称: 张西铜二期 50MW 农业大棚光伏发电项目 天气: 小到中雨 气温: 21-31℃					
监 理 工 作 情 况	1. 验收质量, 安全巡视检查. 2. 基础换填压实检查.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th> <th>施 工 内 容 及 进 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中清能 绿洲 科技股 份有限公 司.</td> <td> ①. 1. 2. 14. 15. 17. 21. 37 支架, 组件安装. ②. 38. 35 基础浇筑, 支模. ③. 14. 4 区组件串线. ④. 34. 37. 场平. </td> </tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中清能 绿洲 科技股 份有限公 司.	①. 1. 2. 14. 15. 17. 21. 37 支架, 组件安装. ②. 38. 35 基础浇筑, 支模. ③. 14. 4 区组件串线. ④. 34. 37. 场平.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中清能 绿洲 科技股 份有限公 司.	①. 1. 2. 14. 15. 17. 21. 37 支架, 组件安装. ②. 38. 35 基础浇筑, 支模. ③. 14. 4 区组件串线. ④. 34. 37. 场平.				
其 它 事 项	总包 4 人, 分包 5 人 施工人数 100 人 铲车 3 台, 挖机 3 台. 开切支架 2 套.				
今日现场监理人员: 张英豪 张建忠, 12 时不取 周书工					
记录人: 周书工 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张建忠.					

A.0.2

施工照片



组件安装



支架安装



基础开挖



箱逆变台阶施工