

监 理 日 志 ()													
日期: 2017 年 8 月 17 日	天气: 阴 气温: 24-35℃												
星期: 17													
工程名称: 陕西金川二期 50MWp 农业大棚光伏发电项目													
监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全巡视检查。(带1区箱变复未作警示防护) ②. 会同业主、施工方协调土地流转遗留问题, 使施工正常进行。 ③. 大棚基础浇筑隐蔽验收。												
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th> <th>施 工 内 容 及 进 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中清能</td> <td>①. 5、6、14、17、28、29、43 区支架、组件安装</td> </tr> <tr> <td>绿洲</td> <td>②. 35、37 区大棚基础浇筑</td> </tr> <tr> <td>科技股</td> <td>③. 33、34 区场坪、大棚基础开挖</td> </tr> <tr> <td>份有限</td> <td>④. 30#、37 区大棚基础换填土</td> </tr> <tr> <td>公司</td> <td>、草区支架布料、8 区、9 区组件串接</td> </tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中清能	①. 5、6、14、17、28、29、43 区支架、组件安装	绿洲	②. 35、37 区大棚基础浇筑	科技股	③. 33、34 区场坪、大棚基础开挖	份有限	④. 30#、37 区大棚基础换填土	公司	、草区支架布料、8 区、9 区组件串接
施工单位	施 工 内 容 及 进 度												
中清能	①. 5、6、14、17、28、29、43 区支架、组件安装												
绿洲	②. 35、37 区大棚基础浇筑												
科技股	③. 33、34 区场坪、大棚基础开挖												
份有限	④. 30#、37 区大棚基础换填土												
公司	、草区支架布料、8 区、9 区组件串接												
其 它 事 项	总包 4 人、分包 5 人 施工人员 130 人 吊车 2 台, 挖机 2 台												
今日现场监理人员: 张英豪 张建忠 叶石泉 傅利													
记录人: 傅利	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张建忠												

第五版承

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工照片



组件安装



支架安装



组件串线



混凝土浇注



电缆敷设