

监 理 日 志 ()

日期: 2017年8月17日

天气: 小雨

气温: 24-30℃

星期: 3
工程名称: 张庄镇二期50MW农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>①、现场质量、安全巡视检查。(8区边缘外单位取土,高大棚基础是否过近,望业主协调)</p> <p>②、会同业主对土地流转遗留问题进行协调。</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	<p>①. 1、2、14、17、5、6、31区支架、组件安装。</p> <p>②. 14区光伏电缆敷设, 32区汇流箱接成。</p> <p>③. 37、30大棚基础浇筑, 31区大棚基础换填土。</p> <p>④. 34区平整, 南区支架布料。</p>
其 它 事 项	总包4人, 分包5人, 施工人员130人。 铲车2台, 挖机2台。	
本日现场监理人员		张英豪 张建忠 叶石泉 周书山
记录人: 周书山		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

第五版本

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施 工 照 片



组件安装



支架安装



组件串线



组件串线



电缆敷设