

监 理 日 志 ()		天气: 阴(有小雨)
日期: 2017 年 08 月 19 日		气温: 24-29℃
工程名称: 陕西铜川二期50MW农业大棚光伏发电项目		
监 理 工 作 情 况	①、现场质量、安全巡检检查。(现场有个别电缆标志被碾压,要整改,加强成品保护) ②、大棚基础浇筑前隐蔽验收。 ③ 对南区电缆接地隐蔽前验收符合要求,同意隐蔽。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中清能绿洲科技股份有限公司	①、1、3、6、7、14、17、31、9区支架、组件安装 ② 37、30区大棚基础浇筑。 ③、35、36、43、44、大棚基础回填、场平。 ④、14、15区接地环网沟开挖。光伏区支架布料。北区光伏电缆敷设。
其 它 事 项	总包4人, 分包5人, 施工人员150人 铲车3台, 挖机3台。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、叶万泉、周礼山
记录人: 周礼山		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工照片



组件安装



支架安装



组件串线



组件串线



电缆敷设