

监 理 日 志 ()		
日期: 2017 年 08 月 20 日 星期: 日 工程名称: 陕西铜川二期50MWp农光互补光伏发电项目		
天气: 小雨 气温: 21-29℃		
监 理 工 作 情 况	① 现场质量安全巡检检查。 ② 大棚基浇筑前隐蔽验收。 ③ 大棚基础回填检查验收符合要求。	
施 工 情 况	施工单位: 中清能绿洲科技股份有限公 司	施 工 内 容 及 进 度 ① 1、2、5、6、14、17、31区支架、组件安装。 ② 1、2、15、31光伏电缆敷设。 ③ 17、44、35、37 大棚基础回填、找平。 ④ 38、29 大棚基础浇筑
其 它 事 项	总包、4人、分包5人 施工人员120人。 铲车2台、挖机3台	
本日现场监理人员: 张英豪、张建忠、喻泉、周礼		
记录人: 周礼 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工照片



组件安装



支架安装



组件串线



支架布料