

监 理 日 志 ()

日期: 2017年8月22日

天气: 中雨

气温: 19-29℃

工程名称: 陕西铜川二期50MWp光伏大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全巡视检查。 ②. 南区土地问题联合各方协调。 ③. 就预防触电研安全专题会议。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	中清能 绿洲科 技股份 有限公司	① 25、26、14、5、6区支架组件安装。 ②. 北区局部接地沟开挖。 ③ 35区大棚基础回填、切平。 南区支架支架布料。 14:00点以后因雨部分暂停。
本 日 现 场 监 理 人 员	张英豪 张建忠 叶石泉 叶书山	
记 录 人	叶书山	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施 工 照 片



组件安装



支架安装



安全专题会议



支架布料