

监 理 日 志 ()		天气: 多云	气温: 17~30℃
日期: 2017 年 8 月 23 日 星期: 二 工程名称: 陕西渭南 50MW 农业大棚光伏发电项目			
监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全巡视检查。(现场个别人员未正确佩戴安全帽, 要求立即整改) ②. 会同周区办、业主、总包对现场阻工问题, 进行协调解决。 ③. 大棚基础支模板验收。		
施 工 情 况	施工单位 中清能绿研科技股份有限公可。	施 工 内 容 及 进 度 ①. 5、6、9、14、32区支架组件安装。 ② 37、39区大棚基础支模、砼浇筑。 ③ 35区大棚基础回填、场平。 ④. 43、44、35、37区支架布料。	
其 它 事 项	总包 4人, 分包 5人 施工人员 100人。 铲车 2人, 挖机 2台。		
本日现场监理人员: 张英豪、张建忠、叶石梁、叶山			
记录人: 叶山		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠	
第五版		江苏省住房和城乡建设厅监制	

A.0.2

施工照片



组件安装



支架安装



组件串线



接地沟开挖