

# 监 理 日 志

日期: 2017年8月25日

星期: 五

工程名称: 陕西铜川二期50MWp农光互补光伏发电项目

天气: 阴  
气温: 17~25℃

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 监 理 工 作 情 况 | ①. 现场质量、安全巡检检查。<br>②. 大棚基础浇筑隐蔽检查。<br>③. 协调处理阻工村民。 |  |
| 施 工 情 况     | 施工单位<br><br>中渭能<br>绿训科<br>建设有<br>限公司              | 施 工 内 容 及 进 度<br><br>①. 6.14、20、21、30. 支架组件安装。<br>②. 36、37 大棚基础回填、切平。<br>③. 39、40区大棚基础混凝土浇筑。<br>道在接地沟人工开挖。 |
| 其 它 事 项     | 总包4人. 分包5人. 施工人员10人.<br>铲车2台. 挖机2台.               |  |
| 本日现场监理人员    | 张其豪 张建忠 叶永录 傅礼                                    |  |
| 记录人:        | 傅礼<br>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张其豪                    |  |

## A.0.2

### 施 工 照 片



组件安装



支架安装



接地沟开挖