

| 监 理 日 志 () | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|---------------|-----|----------------------------|-----|--------------------------|-----|------------------------|----|--------------|---|---------|
| 日期: 2017年8月27日 | | | | | | | | | | | | | |
| 天气: 多云 | | | | | | | | | | | | | |
| 星期: 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 气温: 18-28℃ | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称: 陕西铜川50MW二期农业大棚光伏发电项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 监 理 工 作 情 况 | <p>①. 现场质量、安全巡视检查。(就施工单位因棚边现场垃圾过多, 堆放区布置不合理, 下联线要求整改)</p> <p>②. 大棚基础浇筑前隐蔽验收。</p> <p>③. 大棚基础回填检查。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 施 工 情 况 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th> <th>施 工 内 容 及 进 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>甲渭能</td> <td>06、16、17、20、21、32区支架、组件安装。</td> </tr> <tr> <td>绿洲科</td> <td>③ 34区大棚基础换填土, 40区大棚基础浇筑。</td> </tr> <tr> <td>技股有</td> <td>④ 36区大棚基础回填、压平, 32区光伏电</td> </tr> <tr> <td>限公</td> <td>缆敷设, 组件接地跨接。</td> </tr> <tr> <td>司</td> <td>2区支架布料。</td> </tr> </tbody> </table> | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | 甲渭能 | 06、16、17、20、21、32区支架、组件安装。 | 绿洲科 | ③ 34区大棚基础换填土, 40区大棚基础浇筑。 | 技股有 | ④ 36区大棚基础回填、压平, 32区光伏电 | 限公 | 缆敷设, 组件接地跨接。 | 司 | 2区支架布料。 |
| 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | | | | | | | | | | | | |
| 甲渭能 | 06、16、17、20、21、32区支架、组件安装。 | | | | | | | | | | | | |
| 绿洲科 | ③ 34区大棚基础换填土, 40区大棚基础浇筑。 | | | | | | | | | | | | |
| 技股有 | ④ 36区大棚基础回填、压平, 32区光伏电 | | | | | | | | | | | | |
| 限公 | 缆敷设, 组件接地跨接。 | | | | | | | | | | | | |
| 司 | 2区支架布料。 | | | | | | | | | | | | |
| 其 它 事 项 | <p>总包4人, 分包5人, 施工人员12人。</p> <p>铲车3台, 挖机3台。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 本日现场监理人员 | 张英豪 张建设 叶石泉 叶和 | | | | | | | | | | | | |
| 记录人: 叶和 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建设 | | | | | | | | | | | | |
| 第五版表 | 江苏省住房和城乡建设厅监制 | | | | | | | | | | | | |

A.0.2

施工照片



组件安装



支架安装



大鹏基础浇筑



电缆敷设